

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi Bisenzio
I.I.S.S. Piero Calamandrei

Percorso di alternanza scuola – lavoro

Registro pro erigenda Chiesa Libro dei Verbali

A cura di Camilla Aiazzi 4B linguistico

INTRODUZIONE

Nella settimana dal 22 di maggio al 26 di maggio con la supervisione di Don Massimo Marretti per il progetto di alternanza scuola - lavoro, ho trascritto i documenti storici riguardanti il Comitato per la costruzione della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Campi Bisenzio degli anni 70 e dei primi degli anni 80. Leggendoli è possibile ricostruire i passaggi che hanno portato alla costruzione della Chiesa.

Nelle pagine a seguire vengono riportati tutti i verbali delle varie assemblee del Comitato pro erigenda Chiesa, nei quali sono stati trascritti e riassunti gli argomenti trattati nelle varie riunioni.

-

Ringrazio i professori, la Parrocchia e Don Massimo per l'opportunità di trascrivere questi documenti e di svolgere il mio stage lavorativo qui nella Chiesa del Sacro Cuore di Campi Bisenzio.

-

L'anno millenovecentosettantadue e questo dì nove del mese di ottobre presso il Signor Bargioni Giuseppe in Via Buozzi a Campi Bisenzio, su invito del Cappellano Don Bruno Verdiani, alla presenza del Reverendo Monsignor Santoni Pietro, si sono riuniti alle ore 21,30 circa i signori

Bargioni Giuseppe TF 890018

Bellini Luciano “ 89 1180

Biagini Mario “ 890174

Milani Giuliano “ 890713

Mugnaioni Giovanni “ 890463

Fiorini Ernesto “ 892272

Salvi Luciano “ 890051

Mugnaioni Giuseppe “ 890996

Lapi Francesco “ 891343

Salatino Vito “ 890310

invitati dal Cappellano suddetto allo scopo di formare un Comitato per la formazione della nuova Parrocchia.

Dopo l'introduzione del Cappellano Don Bruno Verdiani gli invitati, dopo aver esposto i propri punti di vista, suggeriscono di sensibilizzare la popolazione interessata alla costruzione della Parrocchia mediante la distribuzione di una circolare, il tenore della quale verrà studiato e redatto dal Cappellano medesimo allo scopo, tra l'altro, di aumentare il numero dei componenti il costituendo Comitato.

Per la presente assemblea viene incaricato quale segretario il Sig Lapi Francesco.

Nell'attesa della costituzione del Comitato vero proprio, che dovrà essere formato in seguito al risultato della circolare suddetta, i presenti decidono di iniziare alcuni contatti con gli eventuali venditori del terreno. I Signori incaricati sono: Bargioni Giuseppe, Biagini Mario, Lapi Francesco, Bellini Luciano.

Non avendo altro da trattare l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30

IL SEGRETARIO

Lapi

IL CAPPELANO

Don Verdiani Bruno

L'anno millenovecentosettantadue e questo dì sedici del mese di Novembre presso il Sig Bargioni Giuseppe in Via Buozzi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato.

Sono presenti alle ore 21.45 i Sigg.

Monsignore Santoni Pietro
Don Verdiani Bruno
Bargioni Giuseppe
Lapi Francesco
Biagini Mario
Mugnaioni Giovanni
Salatino Vito
Mugnaioni Lorenzo
Bacci Giuseppe
Ricci Giovanni
Fiorini Ernesto
Milani Giuliano
Mugnaioni Giuseppe
Bellini Luciano

Prende la parola Don Verdiani Bruno che dopo una breve introduzione cede la parola al Sig Biagini Mario, il quale mette al corrente gli intervenuti sugli sviluppi avvenuti durante il periodo trascorso dall'ultima assemblea.

In linea di massima sono stati raggiunti i primi accordi con i proprietari del terreno ove dovrà nascere la nuova chiesa.

Nel corso della discussione è emersa la necessità di presentare un progetto di massima presso il Comune di Campi Bisenzio prima di proseguire nelle trattative per l'acquisto del terreno, inoltre si ravvisa la necessità di iniziare la raccolta dei fondi.

Su proposta del Cappellano Don Bruno Verdiani si passa alla elezione del Presidente del Vice Presidente e del Cassiere.

Per acclamazione vengono eletti

Presidente il **Sig. Bargioni Giuseppe**

Vice presidente il **Sig. Bacci Giuseppe**

Cassiere il ***Sig. Mugaioni Giuseppe***

Vice Cassiere il ***Sig. Bellini Luciano***

Viene deciso di aprire un conto corrente bancario intestato al Comitato della costruenda chiesa, in località Pela, del Sacro Cuore. Firmatari del conto saranno il Presidente, il Segretario, il Cassiere e il Cappellano.

Il conto verrà aperto presso la Cassa Rurale di Campi Bisenzio con la somma di L. 50.000 più il contenuto della cassetta che si trova attualmente nella chiesetta prefabbricata.

Viene proposto all'unanimità di istituire un Comitato Onorario, compito che viene affidato al Cappellano.

Si incarica il Sig. Bargioni Giuseppe di prendere contatti con il Sig. Mugaioni Renato per la contrattazione dell'acquisto della sua parte di terreno.

Si incarica il Cappellano di fissare un appuntamento con l'architetto Don Peruzzi per i primi accordi sul progetto della costruenda chiesa.

Non avendo altro da trattare l'assemblea viene sciolta alle 23.30.

IL PRESIDENTE

Bargioni

IL SEGRETARIO

Lapi

29/12/72

Assemblea N°3

L'anno millenovecentosettantadue e questo dì ventinove del mese di Dicembre alle ore 21.30 presso il Sig Mugnaioni Giuseppe in Via E. Fermi 56 Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato.

Sono presenti i Signori

Don Verdiani Bruno
Mugnaioni Giuseppe
Lapi Francesco
Salatino Vito
Milani Giuliano
Mugnaioni Giovanni
Ricci Giovanni
Bellini Luciano
Biagini Mario

e nuovo consigliere Bacci Giuliano TF 890847

Il Cappellano Don Verdiani Bruno comunica che è stato stabilito, quale giornata pro costituenda Chiesa del Sacro Cuore il giorno 30 e 31 Dicembre 1972; pertanto vengono stabiliti i seguenti turni per il controllo della raccolta delle buste da effettuare nella Pieve di Campi Bisenzio:

Messa ore 18 del 30 Sigg. Milani G. – Salatino V.

6.45 “ 31 “ Don B. Verdiani
8 “ 31 “ Bacci Giuseppe, Bacci Giuliano
10 “ 31 “ Mugnaioni Guseppe, Ricci G.
11.30 “ 31 “ Mugnaioni Giovanni, Lorenzo, Bellini
18 “ 31 “ Lapi F., Salatino V. Biagni

All'uopo viene costruita una cassetta di cartone dove dovranno essere depositate le buste raccolte durante le messe che il Rev. Don Verdiani ha fatto preparare per l'accattonaggio, con la spesa di L. 9.000 (novemila).

Per l'apertura delle buste ritirate durante le messe viene stabilito di riunirsi il giorno 2 gennaio alle ore 21.30 presso il Sig. Mugnaioni Giuseppe. Viene altresì stabilito di riunire l'assemblea ogni primo lunedì del mese nel luogo ove Don Verdiani comunicherà.

Dopo aver messo al corrente i componenti del Comitato dei passi già effettuati, il Segretario dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE

*Assenza giustificata
per motivi di lavoro*

IL SEGRETARIO

Lapi

10 Gennaio 1973

Assemblea n°4

L'anno millenovecentosettantatre e questo dì dieci gennaio alle ore 21,30 presso l'abitazione del Sig. Bargioni Giuseppe in Via Buozzi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato. Sono presenti i signori:

Don Verdiani Bruno
Mugnaioni Giuseppe
Bargioni Giuseppe
Bellini Luciano
Biagini Mario
Salatino Vito
Bacci Giuliano
Milani Giuliano
Mugnaioni Giovanni
Bacci Giuseppe
Fiorini Ernesto

Viene stabilito che il giorno 13 gennaio 1973 (sabato) il Sig. Bargioni Giuseppe avrà un colloquio con il Sig. Mugnaioni Renato di Trieste in merito all'acquisizione di una frazione di terreno per la costruenda chiesa.

Per quanto riguarda altri contatti con i rimanenti proprietari dei terreni interessati, viene deciso di aspettare che la Regione Toscana approvi il piano regolatore del Comune di Campi Bisenzio. Detta approvazione si prevede che avvenga entro gennaio – febbraio c.a.

Il Sig Mugnaioni Giuseppe (cassiere) rende edotta l'assemblea che l'attuale conto in c/c ammonta a Lir. 1.410.000 (unmilionequattrocentodiecimila). Detto denaro è pervenuto da offerte di privati cittadini e da questue in effettuate in chiesa (Cappellina e Pieve).

Alle ore 23 circa, il Segretario dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bargioni

IL SEGRETARIO

Bellini L.

5 febbraio 1973

Assemblea n°5

L'anno millenovecentosettantatre e questo dì cinque del mese di febbraio alle ore 21.30 presso l'abitazione del Presidente del Comitato Sig. Bargioni Giuseppe si è radunata l'assemblea del Comitato.

Sono presenti i Signori:

Bargioni Giuseppe

Don Verdiani Bruno

Biagini Mario

Milani Giuliano

Bacci Giuliano

Salatino Vito

Mugnaioni Giuseppe

Ricci Giovanni

Fiorini Ernesto

Lapi Francesco

Il Presidente Sig. Bargioni comunica che il colloquio avuto con il Sig. Mugnaioni Renato, proprietario di parte del terreno ove dovrà nascere la nuova chiesa, non ha avuto il risultato sperato in quanto il Sig. Mugnaioni ha chiesto L. 1.000 al mq. Pari a 3.000.000 (tre milioni) della sua parte.

Ascoltate le possibili, eventuali, varianti che ha subito il piano regolatore in sede di approvazione, viene deciso di prendere appuntamento con il Geom. Architetto Mori per vagliare la possibilità di spostare il terreno per la destinazione della chiesa, o per chiarimenti in merito all'area

Non avendo altro da trattare la riunione viene sciolta alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bragioni

IL SEGRETARIO

Lapi

9 aprile 1973
Assemblea N°6

L'anno millenovecentosettantatre e questo dì 9 aprile alle ore 21.30 presso l'abitazione del Presidente del Comitato Sig. Bargioni Giuseppe si è riunita l'assemblea del Comitato.

Sono presenti i signori:

Bargioni Giuseppe
Don Verdiani Bruno
Biagioni Mario
Mugnaioni Giuseppe
Salatino Vito
Mugnaioni Giovanni
Bacci Giuliano
Bellini Luciano
Milano Giuliano
Fiorini Ernesto
Ricci Giovanni
Bacci Giuseppe

Sono esaminate le possibilità di trattare con il Sig. Mugnaioni Renato per l'acquisto della sua parte di terreno.

È fatta presente la difficoltà di prendere un atteggiamento a causa del Piano regolatore, che deve subire alcune varianti una delle quali interessa proprio il territorio attualmente destinato alla chiesa. In attesa di tali modifiche e della necessaria approvazione (prevista per maggio), viene deciso che il Sig. Biagini prenderà contatti con il notaio Balestri per avere un incontro con lo stesso Balestri e con il Sig. Mugnaioni Enzo, comproprietari con il Sig. Mugnaioni Renato di una parte del terreno, per tentare un accordo preliminare con loro.

Con questa decisione si scioglie l'assemblea alle ore 23.

IL PRESIDENTE

Biagioni

IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

L'anno millenovecentosettantatre e questo dì sette del mese di Maggio alle ore 21.30 presso l'abitazione del Presidente del Comitato Sig. Bargioni Giuseppe si è riunita l'assemblea del Comitato.

Sono presenti i Signori

Bargioni Giuseppe

Don Verdiani Bruno

Biagini Mario

Mugnaioni Giuseppe

Milani Giuliano

Ricci Giovanni

Salatino Vito

Lapi Francesco

Il Sig. Biagini, che era stato incaricato di prendere contatti con il notaio Balestri e con il Sig. Mugnaioni Enzo per tentare un accordo per l'acquisto del terreno, comunica che detti contatti hanno avuto esito negativo, pertanto viene deciso che detto incarico sarà curato personalmente dal Cappellano Don Verdiani allo scopo di fissare un incontro congiunto tra il notaio Balestri e il Sig. Mugnaioni Enzo tendente al chiarimento delle rispettive posizioni, proponendo se del caso la permuta in cambio dei 900 mq dei suddetti proprietari, con i tremila mq di proprietà della Pieve.

Il Cassiere, Signor Mugnaioni Giuseppe, comunica all'assemblea l'ammontare delle offerte esistenti in c/c beneficiario che ammonta a L. 4.614.352 (quattromilioneisecentoquattordicimilatrecentocinquantadue).

Alle ore 23,00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Bargioni

IL SEGRETARIO

Lapi

L'anno millenovecentosettantatre e questo dì quattro del mese di giugno alle ore 21.30 presso l'abitazione del Presidente del Comitato Sig. Bargioni Giuseppe si è radunata l'assemblea del Comitato; sono presenti i Signori:

Don Bruno Verdiani
Bargioni Giuseppe
Lapi Francesco
Salatino Vito
Ricci Giovanni
Milani Giuliano
Fiorini Ernesto
Bellini Luciano
Bacci Giuliano
Bacci Giuseppe
Mugnaioni Giovanni
Biagini Mario
Mugnaioni Giuseppe

Il Cappellano Don Bruno Verdiani comunica che l'incontro avuto con il Notaio Balestri allo scopo di fissare un incontro congiunto fra il Notaio Balestri stesso e il Sig. Enzo Mugnaioni, tendente al chiarimento delle rispettive posizioni per l'eventuale acquisto della porzione di terreno occorrente alla costruzione della nuova chiesa, non ha avuto esito positivo. Pertanto Don Bruno Verdiani comunica di aver fissato per Mercoledì 6 giugno 1973 alle ore 10,30 un sopralluogo, che verrà effettuato dal Sig. Segretario Monsignor Ristori Paolo e il Sig. Direttore dell'Ufficio Amministrativo Monsignor Casini, allo scopo di autorizzare la permuta del terreno di proprietà delle Suore Carmelitane di S. Teresa con quello della Pieve. A detto sopralluogo sono invitati tutti i componenti il Comitato.

Il Cassiere Sig. Muganioni Giuseppe comunica all'assemblea l'ammontare delle offerte esistenti in c/c bancario: - L. 5.351.352
(cinquemilionitrecentocinquantunomilatrecentocinquantadue).

Alle ore 23,00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Biagini

IL SEGRATRIO

Lapi

11 giugno 1973
ASSEMBLEA N°9

L'anno millenovecentosettantatré e questo dì undici del mese di Giugno alle ore 22.00 presso l'abitazione del Presidente del Comitato Sig. Bargioni Giuseppe si è radunata l'assemblea del Comitato, sono presenti i Signori:

Architetto Peruzzi
Don Verdiani Bruno
Bargioni Giuseppe
Lapi Francesco
Mugnaioni Giuseppe
Salatino Vito
Bacci Giuliano
Bacci Giovanni
Mugnaioni Lorenzo
Fiorini Ernesto
Mugnaioni Giovanni
Bellini Luciano
Bacci Giuseppe

L'architetto Don Peruzzi comunica che l'incontro avuto Mercoledì 6 giugno 1973 con il Segretario del Cardinale Monsignor Ristori e il Direttore dell'Ufficio Amministrativo Monsignor Casini ha avuto esito positivo, in quanto detti incaricati hanno espresso parere positivo per la costruzione della chiesa suggerendo anche le modalità per l'inizio delle pratiche di permuta e di esproprio dei terreni nonché delle pratiche tendenti ad ottenere il contributo, promettendo che nel prossimo novembre sarà portata alla discussione la pratica relativa alle autorità preposte.

Nel contempo l'Architetto Peruzzi chiede ai componenti il comitato di pronunciarsi sui desideri e sulle esigenze della nuova chiesa.

Alle ore 23.00 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

IL PRESIDENTE

Bargioni

IL SEGRETARIO

Lapi

18 febbraio 1974
ASSEMBLEA N°10

L'anno millenovecentosettantaquattro e questo dì diciotto del mese di febbraio alle ore 21,45 presso l'abitazione del Sig. Bargioni Giuseppe si è riunita l'assemblea del Comitato per la costruenda chiesa.

Sono presenti i signori:

Don Bruno Verdiani
Bargioni Giuseppe
Biagioni Mario
Mugnaioni Giovanni
Milani Giuliano
Bacci Giuliano
Mugnaioni Giuseppe
Ricci Giovanni
Bellini Luciano
Fiorini Ernesto

Il Cappellano Don Bruno Verdiani comunica che è stato presentato al Comune di Campi Bisenzio il progetto di massima, preparato dall'arch. Don Peruzzi per dare inizio alla pratica di esproprio del terreno di proprietà Balestri - Mugnaioni.

Il Comune ha accettato la domanda d'esproprio, pur chiedendo dei disegni in scala diversa da quelle presentate.

Il Cappellano comunica anche che sono stati presi contatti con l'avv Marsili per l'acquisto del terreno di proprietà Suore di S. Teresa. Il contratto non si è potuto fare, perché non si è trovata la persona giuridica alla quale intestare il terreno da acquistare.

E' previsto un incontro telefonico con l'avv. Marsili per il giorno 19 febbraio.

Si stabilisce inoltre che per il giorno 4 marzo sarà invitato Mons. Ristori a partecipare all'assemblea del Comitato onde informarlo, in quell'occasione, di quanto è stato fatto e dei problemi attuali da risolvere .

IL PRESIDENTE

Bargioni

Per IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

24 giugno 1974
ASSEMBLEA N°11

L'anno millenovecentosettantaquattro e questo dì 24 del mese di giugno alle ore 21.30 presso l'abitazione del Signor Bargioni Giuseppe si è riunita l'assemblea del Comitato per la costruenda chiesa.

Sono presenti i signori

Don Verdiani Bruno
Bargioni Giuseppe
Biagioni Mario
Mugnaioni Giovanni
Mugnaioni Giuseppe
Salatino Vito
Milani Giuliano
Fiorini Ernesto
Bacci Giuseppe
Bellini Luciano

Il Signor Biagini Mario comunica che il dì 21 del mese di giugno 1974 si è conclusa la pratica di donazione da parte delle Suore di Santa Teresa del terreno di loro proprietà in località "Pela,, alla Pieve di Santo Stefano.

Detto terreno, in misura di 3.810 m² di superficie, costituisce la parte preponderante dell'area destinata alla costruenda chiesa.

Il Comitato, all'unanimità, decide di elargire la somma di 2.500.000 lire come segno di riconoscimento alle Suore di S. Teresa.

Per la parte rimanente del terreno, destinato dal Piano regolatore alla Chiesa, viene deciso di iniziare la pratica di esproprio; a questo scopo verrà consegnata in Comune una copia del suddetto atto di donazione non appena questa sarà disponibile.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bargioni

x IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

20 gennaio 1975
ASSEMBLEA N°12

L'anno millenovecentosettantacinque e questo dì venti del mese di Gennaio presso il Signor Bargioni Giuseppe in Via Buozzi 9 a Campi Bisenzio, su invito del Cappellano Don Bruno Verdiani, alle ore 21.30 si è radunata l'assemblea del Comitato per la costruenda chiesa.

Sono presenti: -

Don Bruno Verdiani
Bargioni Giuseppe
Mugnaioni Giuseppe
Bellini Luciano
Salatino Vito
Fiorini Ernesto
Milani Giuliano
Lapi Francesco

Il Cappellano Don Bruno Verdiani comunica che nel mese di Febbraio sarà indetta una nuova assemblea, con la partecipazione di Monsignor Ristori e di Monsignor Casini, allo scopo di fare il punto sulla situazione delle pratiche svolte per la costruenda chiesa.

Dalla lunga discussione è emersa la necessità di un maggior servizio pastorale in loco.

La discussione di eventuali proposte sono rimandate ad altra sede.

Il Sig. Luciano Bellini ha fatto il punto sulla situazione dell'amministrazione della proprietà Oratorio Limite dalla quale emerge un attivo di L. 350.000 circa per l'anno 1974.

Dopo quanto sopra il Comitato decide di proseguire nell'amministrazione di suddette proprietà lasciando l'incarico al Sig. Bellini dietro compenso pari a L. 70.000 annue.

Viene deciso di concedere al Sacerdote, che presta servizio liturgico nella Cappella dell'oratorio un compenso annuo che verrà stabilito in altra assemblea dopo aver sentito anche il parere del Sacerdote medesimo.

Non avendo altro da trattare l'assemblea viene sciolta alle ore 24.00.

IL PRESIDENTE

Bargioni

IL SEGRETARIO

Lapi

10 febbraio 1975

Assemblea N°13

L'anno millenovecentosettantacinque e questo dì dieci del mese di Febbraio presso il Sig. Bargioni Giuseppe in Via Buozzi a Campi Bisenzio alle ore 21.30 si è radunata l'assemblea del Comitato per la costruenda Chiesa:-

Sono presenti:-

Mons. Ristori

Mons. Peruzzi

Don Verdiani

Bargioni Giuseppe

Mugnaioni Giovanni

Ricci Giovanni

Bacci Giuseppe

Bellini Luciano

Milani Giuliano

Fiorini Ernesto

Biagini Mario

Salatino Vito

Bacci Giuliano

Mugnaioni Giuseppe

Lapi Francesco

Su domanda di Mons. Ristori il Sig. Biagini Mario comunica che la pratica relativa alla permuta del terreno delle Suore è stata perfezionata e conclusa e pertanto detto terreno è già di proprietà della Chiesa, mentre per il restante terreno è iniziata la pratica di esproprio.

Dopo quanto sopra Mons. Ristori comunica, che da parte dello Stato sono state sospese le concessioni di contributo per la costituzione delle chiese e pertanto suggerisce, non vedendo altre soluzioni, il ridimensionamento del progetto presentato a suo tempo da Arch. Peruzzi.

Il Comitato si riserva di prendere in esame quanto prospettato da Mons. Ristori e propone nei limiti del possibile, la legalizzazione della Parrocchia con relativo Parroco, archivio e quanto altro occorrente.

Mons. Ristori assicura i presenti che intercederà [non leggibile] presso S.E l'Arcivescovo. Esaurita la discussione, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.30.

L'anno millenovecentosettantacinque e questo dì tredici del mese di ottobre presso l'abitazione del Signor Bargioni Giuseppe in via Buozzi a Campi Bisenzio alle ore 21 30 si è radunata l'assemblea del Comitato per la costruenda Chiesa.

Sono risultati presenti i signori:

Don Verdiani Bruno
Don Peruzzi Marcello
Bargioni Giuseppe
Mugnaioni Giuseppe
Biagini Mario
Bellini Luciano
Salatino Vito
Milani Giuliano
Bacci Giuliano
Fiorini Ernesto
Ricci Giovanni

L'architetto don Peruzzi Marcello ha presentato al Comitato il progetto di massima della Chiesa del Sacro Cuore (erigenda).

Il Comitato, preso atto del criterio di economia e di quello di funzionalità ai quali è stato riformato il progetto, ha accettato quest'ultimo come valido.

Quindi l'architetto si è impegnato a sviluppare, in tempo breve, il progetto e a presentarlo in tavola scala 1:100 all'approvazione della commissione arte sacra e della commissione edilizia del Comune di Campi Bisenzio.

È stato informato il Comitato dell'offerta di un libretto al portatore contenente la cifra di circa 9.000.000 di lire.

L'offerta è stata fatta al Comitato il quale si è impegnato a corrispondere, vita natural durante, al titolare una cifra annuale equivalente a quella degli interessi bancari maturabili in un anno.

Tale cifra sarà meglio definita tra breve. Il Comitato ha deciso di mettere a disposizione il contenuto del libretto per l'acquisto dell'appartamento di Don Verdiani. Per realizzare la somma totale necessaria per l'acquisto di tale appartamento manca una cifra di L. 6.000.000.

Il Comitato ha convenuto di prelevare tale somma (L. 6.000.000) dalle offerte già raccolte per la Chiesa. Don Verdiani si impegna a restituire nel tempo la cifra di L. 15.000.000 equivalente al contenuto del libretto offerto dal benefattore sommato ai 6.000.000 di lire prelevati dalle offerte per la Chiesa.

A sua volta il Comitato si impegna a corrispondere al benefattore suddetto la cifra annuale da pattuire equivalente agli interessi bancari dei 9.000.000 di lire.

L'assemblea si scioglie alle 23.30.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bargioni

Per IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

12 gennaio 1976

Assemblea N°15

L'anno millenovecentosettantasei e questo dì dodici del mese di gennaio presso l'abitazione del Signor Bargioni Giuseppe in via Buozzi a Campi Bisenzio alle ore 21 15 si è radunata l'assemblea del Comitato per la costruenda Chiesa.

Sono risultati presenti i signori:

Don Verdiani Bruno
Bargioni Giuseppe
Mugnaioni Giuseppe
Biagioni Mario
Bellini Luciano
Milani Giuliano
Ricci Giovanni
Mugnaioni Giovanni
Lapi Francesco
Fiorini Ernesto

Don Verdiani Bruno ha riferito del contatto epistolare con il signor Mugnaioni Renato, comproprietario della fascia di terreno di mq 1100, antistante l'erigenda chiesa e facente parte integrale della superficie da occupare.

Sono state lette le due lettere: quella di Don Verdiani e quella del signor Mugnaioni: Don Verdiani fa presente che il terreno di proprietà delle Suore di Santa Teresa è diventato proprietà della nuova Parrocchia del Sacro Cuore e invita il signor Mugnaioni e gli altri comproprietari a venire incontro alle esigenze della nuova parrocchia cedendo la fascia di terreno di loro proprietà a condizioni ragionevoli.

Il signor Mugnaioni risponde che desidera realizzare una certa somma rendendo la fascia di mq 1.100 destinata alla Chiesa insieme ad altri 600 mq adiacenti, ancora degli stessi proprietari della prima fascia, ma destinati dal piano regolatore a edifici scolastici. Invita pertanto Don Verdiani a fargli un'offerta relativa al totale di mq 1.700.

Inoltre Don Verdiani ha riferito di aver incontrato personalmente le due altre persone comproprietari con Mugnaioni Renato del terreno destinato alla Chiesa, cioè Mugnaioni Silvana e Enzo Mugnaioni.

Mugnaioni Silvana ha dichiarato di rinunciare per la sua parte di proprietà ad ogni compenso.

Per quanto riguarda Mugnaioni Enzo si può pensare di raggiungere un accordo con lui mediante un complesso ragionevole trattando la cosa con il notaio Balestri.

Il comitato decide pertanto di inviare una rappresentanza dal notaio Balestri a Prato per definire l'accordo relativamente a Mugnaioni Enzo e Mugnaioni Renato, sul quale ultimo il notaio potrebbe influire positivamente.

L'incontro con il notaio Balestri è fissato per il giorno 14 gennaio 1976.

L'assemblea si scioglie alle ore 23.

IL PRESIDENTE

Bargioni Giuseppe

PER IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

5 aprile 1976

Assemblea N°16

L'anno millenovecentosettantasei e questo dì cinque del mese di Aprile presso il Sig. Bargioni in Via Buozzi a Campi Bisenzio alle ore 21.30 si è radunata l'assemblea del Comitato per la erigenda Chiesa

Sono presenti:

Don Verdiani Bruno

Mugnaioni Giuseppe

Lapi Francesco

Biagini Mario

Bellini Luciano

Fiorini Ernesto

Salatino Vito

Ricci Giovanni

Bacci Giuliano

Bacci Giuseppe

Mugnaioni Giovanni

Sentito il parere di Don Verdiani, del Sig. Biagini Mario e di tutti il componenti il Comitato presenti alla odierna riunione, vagliati i pro e i contro e le varie strade per la possibilità di esproprio nelle varie forme: viene votato l'acquisto del terreno di proprietà Balestra – Mugnaioni al prezzo di L. 10.000 al mq, trattabili.

L'acquisto viene approvato all'unanimità, anche se a parere di tutti è un acquisto di forza maggiore allo scopo di abbreviare i tempi dovendo andare incontro anche al volere della popolazione.

Il Comitato invita coloro, che saranno incaricati di trattare l'affare, di condurre il medesimo cercando di ridurre al massimo il prezzo al mq, fermorestando la stipulazione del contratto per via regolare, facendo apparire su quest'ultimo quanto in effetti verrà pagato e che il medesimo ha esente da ogni pendenza antecedente.

Vengono incaricati delle trattative i Sig. Bargioni Giuseppe, Bacci Giuseppe, Mugnaioni Giuseppe e Don Verdiani Bruno.

L'assemblea viene sciolta alle ore 22.30.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bargioni

IL SEGRETARIO

Lapi

L'anno millenovecentosettantasei e questo dì 26 del mese di luglio presso l'abitazione del Signor Bargioni Giuseppe in via Buozzi a Campi Bisenzio alle ore 21.45 si è radunata l'assemblea del Comitato per la costruenda chiesa.

Sono risultati presenti i signori:

Don Bruno Verdiani
Bargioni Giuseppe
Mugnaioni Giuseppe
Salatino Vito
Milani Giuliani
Fiorini Ernesto

In riferimento all'assemblea n.14 del 13 ottobre 1975 viene informata l'assemblea che il benefattore titolare del libretto al portatore dato in offerta per la costruzione della Chiesa, è morto. Quindi decade l'impegno a corrispondere al suddetto la cifra annuale equivalente agli interessi.

Per inciso è stata corrisposta al suddetto la cifra degli interessi annuali una sola volta.

Sempre in relazione all'assemblea n.14 viene puntualizzato quanto segue: Don Bruno Verdiani ha utilizzato, per l'acquisto del suo appartamento, la somma di L. 9.000.000 di lire contenuta nel libretto al portatore già menzionato (tale somma è rimasta lo stesso in quanto al benefattore è stata corrisposta la cifra stabilita che era maturata a fine febbraio 1976 come interesse bancario). Lo stesso don Verdiani non ha avuto necessità di utilizzare la somma di L. 6.000.000, già accordatagli dall'assemblea, in quanto al momento del contratto, stipulato il 30 marzo 1976, risultava per lui sufficiente la cifra di L. 9.000.000 contenuta nel libretto già menzionato.

In data odierna, 26-7-1976, don Verdiani restituisce la somma di L. 1.300.000 (un milione trecentomila) come acconto dei L. 9.000.000 versandolo nel conto 1173 intestato al Comitato Erigenda Chiesa Sacro Cuore.

In conclusione viene informata l'assemblea dell'acquisto dell'ultimo pezzo di terreno ancora mancante per la costruzione della Chiesa.

Il relativo contratto è stato fatto in data 20 luglio 1976, presso il notaio Chiavistelli in Firenze; erano presenti da parte dei venditori Mugnaioni Renato, Mugnaioni Enzo, Balestri Ugo con procura per la moglie Silvana e per Bacci Gino, da parte dei compratori Don Verdiani Bruno, al quale veniva intestato il terreno, Biagini Mario e Mugnaioni Giuseppe.

La superficie del terreno acquistato è di mq 1.125, il prezzo unitario a mq è L. 6.500, il costo totale ammonta a L. 7.312.500 (settemilioni trecentododicimilacinquecento) corrisposti con due assegni circolari dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali e artigiane (Campi Bisenzio)

N. 0. 430. 748 per L. 2.312.500 e

N. 0. 430. 749 per L. 5.000.000 .

Inoltre è stato emesso un assegno a conto corrente a copertura parziale delle spese inerenti al contratto del valore di L. 600.000.

L'assemblea viene sciolta alla ore 22.30.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bargioni

PER IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

4 gennaio 1977

L'anno millenovecentosettantasette e questo di quattro del mese di Gennaio alle ore 21,00 presso l'abitazione de Sig. Bargioni Giuseppe in Via BuoZZi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato per l'erigenda Chiesa del Sacro Cuore.

Sono presenti i signori:

Don Verdiani Bruno
Bargioni Giuseppe
Mugnaioni Giuseppe
Biagini Mario
Lapi Francesco
Salatino Vito
Bacci Giuseppe
Bellini Luciano
Milani Giuliano
Ricci Giovanni

Don Verdiani Bruno porta a conoscenza l'assemblea della richiesta avanzata dal Pievano Don Socci, circa il pagamento delle tasse inerenti al reddito del defunto Monsignor Santoni Pietro emesse per gli anni 1973-74-75.

Dopo ampia discussione, nella quale tutti i presenti all'assemblea hanno espresso il proprio punto di vista, si è giunti alla determinazione che l'argomento non compete al Comitato e tantomeno allo stesso Don Verdiani in quanto non risulta che l'eredità del Monsignor Santoni sia ad essi intestata. Allo scopo di addivenire ad un chiarimento, l'assemblea incarica Don Verdiani di riferire alla Curia la posizione del Comitato e di Don Verdiani stesso, stabilendo l'estraneità di entrambi.

L'assemblea viene sciolta alle ore 23.15.

IL PRRESIDENTE

Giuseppe Bargioni

IL SEGRATRIO

Lapi

I MEMBRI DEL COMITATO PRESENTI

Bellini
Milani Giuliano
Ricci Giovanni
Giuseppe Bargioni
Saltino Vito
Giuseppe Bacci

L'anno millenovecentosettantasette e questo dì diciotto del mese di Gennaio alle ore 21.00 presso l'abitazione del Sig. Mugnanioni Giuseppe in Via Fermi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato erigenda Chiesa del Sacro Cuore. Sono presenti:-

Don Verdiani Bruno
 Mugnaioni Giuseppe
 Ricci Giovanni
 Biagini Mario
 Lapi Francesco
 Bellini Luciano
 Mugnaioni Giovanni
 Fiorini Ernesto
 Bacci Giuseppe
 Salatino Vito

Don Verdiani Bruno relaziona l'assemblea circa i contatti avuti con la Curia, come da incarico avuto dalla assemblea precedente, allo scopo di sanare la questione inerente alle tasse a carico del defunto Monsignor Santoni.

Don Verdiani Bruno comunica anche di aver avuto contatti diretti con il Pievano Don Socci e propone di risolvere la vertenza offrendo al Pievano la somma di L. 1.000.000 (un milione), quale rimborso spese per i lavori eseguiti alle case dell'Oratorio di Limite per i danni causati dal ciclone di Luglio 1976. Con detta somma si intende, che al Pievano o a chi per esso, nulla più sarà dovuto per pendenze reali o presunte, passate, presenti e future inerenti ai redditi del defunto Monsignor Santoni.

L'assemblea all'unanimità approva la linea di Don Verdiani Bruno e redige una lettera impegnativa da far firmare da Don Socci per approvazione e accettazione.

Il Signor Benelli espone all'assemblea gli introiti ottenuti dalle case di Limite così riassunti:

Introiti per affitti 1976	L. 633.900
Uscite come da libro conti	L. 176.000
Versati in banca in data 5/1/77	L. 457.900

Sono state rimborsate a Don Verdiani Bruno le seguenti spese:-

Spese notarili per acquisto terreno Mugnaioni L. 236.000

Tasse per interventi di Limite L. 105.370

L. 341.370

Don Verdiani versa la somma di L. 400'000 quale acconto sulla somma che egli deve restituire.

Nient'altro avendo da trattare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00.

IL PRESIDENTE

Bargioni

IL SEGRETARIO

Lapi

Bellini L

L'anno millenovecentosettantasette e questo dì 13 del mese Giugno alle ore 21.30 presso l'abitazione del Sig. Mugnaioni Giuseppe in Via E. Fermi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato per l'erigenda Chiesa del Sacro Cuore, sono presenti: -

Arch. Don Peruzzi
 Salatino Vito
 Biagioni Mario
 Bacci Giuseppe
 Lapi Francesco
 Ricci Giovanni
 Bellini Luciano
 Milani Giuliano
 Aveni Vincenzo
 Mugnaioni Giuseppe
 Don Verdiani Bruno
 Fiorini Ernesto

L'Architetto Don Peruzzi relaziona agli intervenuti sullo stato di avanzamento del progetto della erigenda Chiesa. Tutte le formalità per l'approvazione del progetto sono state espletate, manca solo il permesso dei V.V.F.F dopodiché, entro 10 gg. da oggi, l'Architetto Peruzzi si impegna a presentare il computo metrico; quindi con detto computo e con i disegni si provvederà alla richiesta dei preventivi. Nel frattempo l'Architetto Peruzzi con il Sig. Biagini stileranno un piano capitale per le opere di c.a e cioè, plinti, pilastri, solai e tetto.

Viene stabilito che l'offerta dei prezzi verrà richiesta da cinque ditte: tre di Campi, una di Borgo S. Lorenzo e una di Firenze.

Il comitato prende atto e ringrazia l'impresa Poli per l'offerta, fatta per voce dal Sig. Aveni Vincenzo, di compiere gratuitamente gli scavi necessari per la costruzione della erigenda Chiesa. Non avendo altro da trattare l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00.

IL PRESIDENTE

Mugnaioni

Bellini Luciano

Ricci Giovanni

IL SEGRATARIO

Lapi

Fiorini Ernesto

Milani Giuseppe

Salatino Vito

L'anno millenovecentosettantasette e questo dì 27 del mese di Giugno alle ore 21.30 presso l'abitazione del Sig. Mugnaioni in Via E. Fermi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea del Comitato per la erigenda Chiesa del Sacro Cuore, sono presenti: -

Don Verdiani Bruno

Arch. Don Peruzzi

Biagini Mario

Milani Giuliano

Lapi Francesco

Fiorini Ernesto

Ricci Giuliano

Mugnaioni Giuseppe

Salatino Vito

Aveni Vincenzo

Bellini Luciano

Don Verdiani Bruno comunica di aver versato nella cassa del Comitato L. 300.000 in conto del suo dare per il prestito ricevuto a suo tempo.

Don Verdiani Bruno comunica altresì di aver interpellato le seguenti Ditte, che si rendono disponibili per la presentazione del preventivo sulla base del capitolato che verrà presentato: -

Ditta Mazzanti Rivo di Campi B.

“ Del Mastio

“ Pezzati Emilio

“ Scarpettini

“ Ciulli Carlo di Campi B.

Il progetto della Chiesa verrà riconsegnato dopo il 1° luglio. Le pratiche per l'ottenimento del permesso dei V.V.F.F. sono state iniziate e siamo in attesa dell'approvazione.

L'Arch. Don Peruzzi comunica di aver eseguito con l'Ing. Fiorini Ernesto un primo computo metrico indicativo per la spesa di L. 85.000.000 circa.

Viene stilato un capitolato di massima che a cura del Sig. Biagini Mario verrà presentato a Don Verdiani, il quale, insieme ai disegni del progetto, lo presenterà alle Ditte, su menzionate, per la presentazione delle offerte a breve scadenza.

Niente altro avendo da trattare l'assemblea viene sciolta alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE

Mugnaioni

IL SEGRATARIO

Lapi

Ricci Giovanni

Milani

Bellini Fiorini

Salatino Vito

L'anno millenovecentosettantotto e questo dì 27 del mese di giugno alle ore 21 50 presso l'abitazione del Signor Bargioni Giuseppe in via Buozzi a Campi Bisenzio si riunisce l'assemblea del comitato per la erigenda Chiesa del Sacro Cuore

Sono presenti i signori:

Don Bruno Verdiani
Bargioni Giuseppe
Aveni Enzo
Mugnaioni Giuseppe
Mugnaioni Giovanni
Biagini Mario
Milani Giuliano
Bacci Giuseppe
Fiorini Ernesto
Bellini Luciano

Don Verdiani Bruno comunica di aver versato in data 4-11-77 la somma di L. 500.000 (cinquecentomila) quale acconto sulla somma che deve restituire.

Inoltre in data 2-12-77 L. 500.000

in data 13-2-78 L. 500.000

in data 12-6-78 L. 500.000

sempre come acconto sulla somma che deve restituire.

In data 7-2-1978 il signor Bellini ha versato la somma di L. 659.036 costituente l'ammontare degli affitti delle case di Limite (riferisce in questo il signor Mugnaioni).

Don Verdiani Bruno comunica ai presenti che il Cardinale Benelli, avendo deciso di usufruire del contributo economico dello Stato, fa slittare l'inizio dei lavori fino all'ottenimento di tale contributo e chiede anche l'aggiornamento del progetto e della relativa approvazione con l'aggiunta della Canonica.

Inoltre il Cardinale stabilisce di prendere personalmente l'impegno di portare avanti la costruzione della Chiesa, sceglie il direttore dei lavori, affidandogli l'incarico di rivedere i calcoli, e desidera che sia distinto del progettista. Stabilisce inoltre che il lavoro sia assegnato mediante gara d'appalto pubblica.

Il contributo dello Stato è concesso dal ministero dei Lavori Pubblici, calcolato sul valore del [parola illeggibile] della Chiesa, ed ammonta a L. 100.000.000.

Sembra ormai scontata l'approvazione del progetto della Canonica da parte del Comune.

Si fa presente la scadenza imminente (12 luglio 1978) della convenzione edilizia per la costruzione della Chiesa e a tal proposito Don Verdiani si impegna a sollecitare il Cardinale per il disbrigo di tutte le operazioni preliminari necessarie all'apertura del cantiere.

L'assemblea si scioglie alle ore 23.35.

IL PRESIDENTE

Bargioni

IL SEGRETARIO

Fiorini Ernesto

Presenti_ Mugnaioni Giuseppe_ Mugnaioni Giovanni_ Ricci Giovanni_ Milani Giuliano_ Bellini Luciano_ Biagini Mario_ Don Bruno_ Bacci Giuseppe

Don Bruno aggiorna i presenti sulla pratica della costruzione della Chiesa fermi al Provveditorato O.O.P.P. e ci comunica di aver fatto eseguire una analisi del terreno, documento necessario per avere il placet da Provv. O.O.P.P

Presenta una fattura per questa analisi di L 511.860.

Don Bruno comunica di aver versato L. 1.000.000 ad acconto suo dare per la casa.

Viene deciso di consegnare a Don Bruno la somma di L. 2.500.000 (per eventuali spese urgenti) .

Don Bruno documenterà la suddetta spesa.

Il 25 p.v. avremo la visita di S.E. il Cardinale Benelli. Nell'incontro con la comunità parrocchiale prenderemo l'occasione per sollecitare le pratiche per iniziare il lavoro delle costruenda Chiesa.

Il Segretario

G. Bacci

Bellini

Alla presenza del Sig. Mugnaioni Giuseppe, Bacci Giuseppe, Lapi Francesco, in data odierna Don Bruno Verdiani comunica di aver sostenuto le seguenti spese:

10/3/79	L. 511.860	per indagini geotermiche	
“	“ 186.390	“ avviso di gara sulla Nazione	
- 10/79	“ 1.412.360	“ fidejussione 23/8/79 - 23/8/80	
16/4/80	“ 199.000	“ cassa Naz. Ing. e Arch.	
14/2/80	“ 62.915	“ spostamento contatore	
6/1/81	“ 200.000	“ aggiornamento prezzi	
“	“ 3.975.281	“ fidejussione 28/11/80 - 28/11/81	
	<u>6.547.806</u>		avuto in acconto con assegno N° 304 994 del 16/3/79 come da
	2.500.000	TOTALE	assemblea del 15/3/79
	<u>4.047.806</u>		

Pertanto a copertura della suddetta somma o per dare a Don Bruno Verdiani la disponibilità di sopperire ad altre spese che documenterà gli viene rilasciato un assegno di L. 6.000.000 (sei milioni) N° 304995. Rimane a disposizione L. 1.952.194.

In data 3/3/80 Don Bruno Verdiani ha effettuato l'ultimo versamento per la restituzione della somma di L. 9.000.000 avuta in data 26/7/79, assemblea N°14 come appena indicato.

26/7/76	L. 1.300.000	-	18/1/77	L. 400.000	
27/6/77	L. 300.000	-	27/6/78	L. 500.000	
2/12/77	L. 500.000	-	13/2/78	L. 500.000	
12/6/78	L. 500.000	-	15/3/78	L. 1.000.000	
28/5/79	L. 1.000.000	-	27/7/79	L. 1.000.000	
20/12/79	L. 1.000.000	-	13/2/80	L. 500.000	
3/3/80	L. 500.000	—————			TOT 9.000.000

Ricci

Mugnaioni

Lapi

L'anno millenovecentottantauno e questi dì diciotto del mese di febbraio alle ore 21.30 presso l'abitazione del Sig. Mugnaioni Giuseppe in Via E. Fermi a Campi Bisenzio si è radunata l'assemblea per il Comitato per la erigenda Chiesa del Sacro Cuore, sono presenti

Don Bruno Verdiani
 Francesco Lapi
 Giuseppe Bacci
 Giuliano Bacci
 Giovanni Bacci
 Giuseppe Mugnaioni

Dopo aver chiarito i legami che il Comitato ha con il Consiglio pastorale parrocchiale al quale il Comitato è subordinato, Don Bruno propone che un rappresentante del Comitato entri a far parte del Consiglio parrocchiale.

Hanno preso la parola i presenti e dal dibattito ne è scaturita la volontà di confermare la validità del Comitato in collaborazione con il Consiglio Pastorale, i collegamenti saranno tentati dallo stesso Don Bruno Verdiani il quale convocherà il Comitato con maggiore frequenza.

L'assemblea ritiene necessario all'impianto di una amministrazione più chiara e funzionale; tale scopo dovrà essere raccolto nell'archivio Parrocchiale fermo restando i firmatari del Conto Corrente bancario il cui estratto conto dovrà essere rimesso nella presenza di Don Bruno Verdiani.

Viene deliberato di invertire parte della somma esistente in c/c in B.O.T. o in altre forme più redditizie sempre vincolanti a tre mesi.

Non avendo altro da trattare l'assemblea viene sciolta alle ore 23.00.

IL PRESIDENTE

Bacci

Lapi

IL SEGRETARIO

Mugnaioni

Milani G.

Ricci Giovanni

Mugnaioni Giuseppe

Don Bruno Verdiani

L'anno millenovecentottantadue e questo dì diciassette del mese di febbraio alle ore 21.30 presso l'abitazione del Sig Bacci Giuseppe in Via Donizetti a Campi Bisenzio, si è radunata l'assemblea del Comitato dell'erigenda Chiesa del Sacro Cuore, sono presenti

Don Bruno Verdiani

Don Peruzzi

Bacci Giuseppe

Aveni Vincenzo

Ricci Giuliano

Milani Giuliano

Lapi Francesco

Mugnaioni Giuseppe

Mugnaioni Giovanni

Dopo aver letto la lettera di lamentela fatta pervenire al Comitato per conoscenza da parte della Ditta Tiraboschi e dopo aver visionato alcune lettere presentate dalla stessa Ditta, il Comitato ha deciso di informare il Cardinale dell'accaduto tramite una lettera e di sospendere tutti i pagamenti finché tutti i conteggi non saranno controllati da parte del Direttore lavori Architetto Don Peruzzi. Il Comitato ha preso atto, anche, della disponibilità del Geom. Panebarco a coordinare l'Arch. Don Peruzzi per la revisione dei conti e delle misurazioni.

P.S. A titolo di rimborso spese è stato consegnato a Don Peruzzi un assegno di L. 1.500.000.

IL PRESIDENTE

Bacci

IL SEGRETARIO

Lapi

L'anno millenovecentottantadue e questo dì 20 del mese di Marzo si è riunito il Comitato

Sono presenti:

- Arch. Don Peruzzi
- Don Verdiani
- Sig. Bacci
- “ Aveni
- “ Mugnaioni
- “ Ricci Giovanni
- “ Lapi Giovanni

Preso in esame quanto avvenuto e detto nell'incontro avuto tra i rappresentanti il Comitato: Aveni e Bacci, l'Architetto Don Peruzzi e l'Arch. Tiraboschi, impresario: l'assemblea delibera di scrivere una lettera alla suddetta Impresa e per conoscenza a Sua Em. il Cardinale Benelli.

Alla Impresa per invitarla a mantenere gli impegni assunti; a Sua Eminenza per richiedere la conferma del mandato al Comitato di trattare con l'Impresa stessa.

Il Comitato prende in esame anche la possibilità di trasferire il contributo dello Stato, destinato alla costruzione della Canonica, alla costruzione della Chiesa. Viene precisato che detto contributo potrà essere percepito solo se la Canonica sarà iniziata entro l'anno 1982. Pertanto il Comitato decide di procedere alla costruzione della Canonica negli esistenti locali sotto la Chiesa, sempre che Don Verdiani dia il suo benestare, con l'impegno che la Canonica vera e propria potrà essere costruita in un secondo tempo. Don Verdiani, pur con le dovute riserve per le esigenze degli eventuali successori, accetta.

IL PRESIDENTE

Bacci

IL SEGRETARIO

Lapi

Riunione straordinaria

Presenti: Don Verdiani_ Aveni_ Ricci_ Mugnaioni Giuseppe e Mugnaioni Giovanni_ Bacci Giuseppe.

Viene deciso di:

- Versare L. 15.000.000 acconto a ditta Tiraboschi.
- Controllare subito i conteggi presentati.
- Verificare prezzi presentati sulla Ditta Tiraboschi per il riempimento.
- Rivedersi con frequenza in quanto dovremmo assumerci maggiore responsabilità per seguire i lavori di costruzione.

IL PRESIDENTE

Bacci

IL SEGRETARIO

Lapi

Si è radunato il Comitato della erigenda Chiesa del S. Cuore, sono presenti i Signori Bacci, Aveni, Mugnaioni, Ricci, Lapi, Milani e Mugnaioni.

Dopo aver ascoltato la relazione del Sig. Aveni e Bacci sulla riunione avuta con il Direttore dei lavori Arch. Peruzzi e il Sig. Mattia Tiraboschi, il Comitato decide di provvedere a versare all'Impresa Tiraboschi una somma pari a 30.000.000.

Inoltre il Comitato si dovrà riunire per mettere e punto un documento da sottoporre a S.E. il Cardinale per comunicare, i limiti economici del Comitato.

IL PRESIDENTE

Bacci

IL SEGRETARIO

Lapi

Si è radunato, in data odierna, il Comitato della erigenda Chiesa del S. Cuore, sono presenti i Signori Bacci, Aveni, Mugnaioni G., Ricci, Lapi, Milani e Mugnaioni G.

Vagliata e discussa la grave situazione venutasi a creare con la Ditta Tiraboschi la quale minaccia verbalmente la sospensione dei lavori per inadempienza, mentre secondo questo Comitato risulta che la Ditta Tiraboschi ha solo da avere, alla data odierna, la somma di L. 4.700.000 circa: somma che non giustifica la suddetta sospensione. Il comitato decide di avere un incontro con S.E. il Cardinale per metterlo al corrente della situazione affinché prenda i necessari provvedimenti. Ai timori esternati da Don Bruno Verdiani a proposito di certe voci fatte circolare dagli operai della Ditta Tiraboschi a proposito della sospensione dei lavori dovuta a una mancanza di denaro, viene precisato che ciascun Componente del Comitato e Don Verdiani stesso sono autorizzati a divulgare la notizia che la sospensione dei lavori è arbitrio della Ditta Tiraboschi stessa e se sospensione dei pagamenti c'è stata essa è stata dettata dal fatto di tutelare gli interessi di coloro che hanno versato i soldi per la costruenda Chiesa del S. Cuore con il massimo impegno e con palese e completa dedizione al mandato che gli è stato conferito.

IL PRESIDENTE

Bacci

IL SEGRETARIO

Lapi

Si è radunato in data odierna il Comitato della erigenda Chiesa del S. Cuore a Campi Bisenzio sono presenti: Don Bruno Verdiani, Aveni, Bacci, Mugnaioni Giuseppe, Mugnaioni, Ricci, Jean Renè, Lapi.

Viene preso atto della lettera della Ditta Tiraboschi datata 30/06/82 e della risposta data dall'Arcivescovo datata 10/7/82 che trova il Comitato consenziente.

Per quanto concerne il punto N°1 dei rilievi a pagina tre della citata lettera della Ditta Tiraboschi il Comitato rimette ogni decisione tecnica all'Arcivescovo.

Don Bruno Verdiani dichiara di aver pagato le seguenti commissioni su fidejussione:-

L.904610 valuta 29/11/81

L. 301567 ‘ 1/3/82

L. 3924977 TOTALE

L. 1952194 in deposito presso Don Bruno

L. 1972783 da versare a Don Bruno

L. 1000000 fondo cassa

L. 2972783 importo assegno N° 836386

Si è radunato, in data odierna, il Comitato della erigenda chiesa del S. Cuore, sono presenti i Signori Bacci Giuseppe, Mugnaioni G.- Milani, Aveni, Ricci Lapi nonchè Don Bruno Verdiani.

Viene ascoltata la relazione dei Sig Bacci e Aveni sui ripetuti incontri avvenuti con la Curia e la Ditta Tiraboschi come meglio risulta dalla copia della relazione che si allega al presente verbale. E' stato deciso di versare alla Ditta Tiraboschi la somma di L. 50.000.000. L. 30.000.000 da parte del Comitato e L.20.000.000 da parte della Curia contro l'impegno della Ditta Tiraboschi di finire la copertura della chiesa. I lavori riprenderanno lunedì 11/1/83, nel frattempo sono stati incontrati i collaudatori per la verifica di quanto costruito e dei relativi stati di avanzamento.

Dalle suddette riunioni è stato conosciuto ai Sig. Bacci e Aveni l'autorità di partecipare alla direzione lavori.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Lapi

Indice

Introduzione	p.2
Verbale del 09/10/1972	p.3
Verbale del 16/11/1972	p.4
Verbale del 29/12/1972	p.6
Verbale del 10/01/1973	p.8
Verbale del 05/02/1973	p.9
Verbale del 09/04/1973	p.10
Verbale del 07/05/1973	p.11
Verbale del 04/06/1973	p.12
Verbale del 11/06/1973	p.13
Verbale del 18/02/1974	p.14
Verbale del 24/06/1974	p.15
Verbale del 20/01/1975	p.16
Verbale del 10/02/1975	p.17
Verbale del 13/10/1975	p.18
Verbale del 12/01/1976	p.20
Verbale del 05/04/1976	p.22
Verbale del 26/07/1976	p.23
Verbale del 04/01/1977	p.25
Verbale del 18/01/1977	p.26

Verbale del 13/06/1977	p.28
Verbale del 27/06/1977	p.29
Verbale del 27/06/1978	p.31
Verbale del 15/03/1979	p.33
Verbale del 31/01/1981	p.34
Verbale del 18/02/1981	p.35
Verbale del 17/02/1982	p.36
Verbale del 20/03/1982	p.37
Verbale del 06/03/1982	p.38
Verbale del 13/05/1982	p.39
Verbale del 17/05/1982	p.40
Verbale del 16/07/1982	p.41
Verbale del 06/01/1983	p.42